



Fecha inicio
20/11/25

Fecha de término
31/12/25

Nombre de la obra

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 2 DE ABRIL, PRIVADA ARBOLEDAS, CALLE REFORMA, CALLE FRESNO, CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CIPRECES EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

No de contrato

SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/071

Avance físico
100%

Avance financiero
100%

Plazo de ejecución
**20 de noviembre del 2025 al
31 de diciembre del 2025**

Monto contratado
\$1,916,400.99

Monto pagado
\$ 1,916,400.99

Monto por pagar
\$0.00

Contratista

TEKSUG, S.A. DE C.V.

Contácto

ADMINISTRADOR ÚNICO: MARISOL ROBLES PÉREZ

Número de personas
beneficiarias

Hombres
356

Mujeres
660

Total
1016



Fecha inicio

01/12/25

Fecha de término

31/12/25

Nombre de la obra

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANZANARES, CALLE XALATLA, CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA XALATLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

No de contrato

SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/072

Avance físico

100%

Avance financiero

100%



Plazo de ejecución
01 de diciembre del 2025 al
31 de diciembre del 2025

Monto contratado
\$2,438,097.71

Monto pagado
\$ 2,438,097.71

Monto por pagar
\$ 0.00

Contratista

HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

Contácto

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO ÁNGEL CORTÉS VILLEGAS

**Número de personas
beneficiarias**

**Hombres
301**

**Mujeres
559**

**Total
860**



Fecha inicio

20/11/25

Fecha de término

31/12/25

Nombre de la obra

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA ARBOREDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCO, PUEBLA

No de contrato

SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/073



Avance físico

100%

Avance financiero

100%

Plazo de ejecución
20 de noviembre del 2025 al
31 de diciembre del 2025

Monto contratado
\$3,753,618.48

Monto pagado
\$ 3,753,618.48

Monto por pagar
\$0.00

Contratista

DLA CIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contacto

ADMINISTRADOR UNICO MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ SALAS

Número de personas
beneficiarias

Hombres
299

Mujeres
453

Total
752



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Fecha inicio

20/11/25

Fecha de término

31/12/25

Nombre de la obra

SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 3 OBRAS INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2025 PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

No de contrato

SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/074

Avance físico

100%

Avance financiero

100 %

Plazo de ejecución
20 de noviembre del 2025 al
31 de diciembre del 2025

Monto contratado
\$161,074.62



Contratista

SAEDSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Contácto

ADMINISTRADORA ÚNICA: MARIANA CASTELLANOS GUERRERO