



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

OFICIO NÚM: PMC/01/0648.1/2025

ASUNTO: Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025
SRFT referente a los Fondos de FAISMUN y FORTAMUN

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL DE LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 15 DE OCTUBRE DE 2025
"TRADICIÓN Y FUTURO"



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL. H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

CUAUTLANCINGO, PUE.

- C.c.p.** C. Luis Gilberto Solís Salgado. Secretario de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos. – Presente.
C. José Luis Cervantes Gasca. Director de Infraestructura en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos. – Presente.
C. Luis Morales Pérez. Director de Planeación y Administración de Obra en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos. – Presente.
C. Guadalupe Cruz Rivera. Jefa de Departamento de Planeación Estratégica y Enlace de SRFT. – Presente.
LGSS/JLCG/LMP/gcr

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

FAISMUN										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon proyectos para el ejercicio		
	2do. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	10	No se planearon proyectos para el ejercicio		
	3er. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	13	No se planearon proyectos para el ejercicio		
	4to. Trimestre	0.00	0	6						
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se reportaron proyectos se encuentra en proceso de elaboración		
	2do. Trimestre	100.00	3	3	100.00	10	10	En proceso de licitación, validados en SIFAIS		
	3er. Trimestre	100.00	6	6	100.00	13	13	En proceso de licitación y otros en ejecución.		
	4to. Trimestre	100.00	6	6						
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se reportaron proyectos se encuentra en proceso de elaboración		
	2do. Trimestre	0.00	0	3		0	10	No se reportaron proyectos ya que no se tienen planeadas obras complementarias.		
	3er. Trimestre	0.00	0	6		0	13	No se reportaron proyectos ya que no se tienen planeadas obras complementarias.		
	4to. Trimestre	0.00	0	6						



MUNICIPIO DE CUATLANCINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	32,761,074.51	131,044,298.00	25.00	32,761,074.51	131,044,298.00	Recurso ministrado. 1ER. TRIMESTRE	
	2do. Trimestre	50.00	65,522,149.02	131,044,298.00	50.00	65,522,149.02	131,044,298.00	Recurso ministrado. 2DO. TRIMESTRE	
	3er. Trimestre	75.00	98,283,223.53	131,044,298.00	75.00	98,283,223.53	131,044,298.00	Recurso ministrado. 3ER. TRIMESTRE	
	4to. Trimestre	100.00	131,044,298.00	131,044,298.00					
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	32,761,074.51	131,044,298.00	0.00	0.00	131,044,298.00	Se reporta este avance debido a que las obras se encuentran en proceso de VALIDACIÓN.	
	2do. Trimestre	48.00	62,901,263.04	131,044,298.00	11.84	15,519,681.33	131,044,298.00	Se reporta este avance debido a que la mayor parte de las obras se encuentran en proceso de LICITACIÓN, así mismo aún se cuenta con expedientes en proceso de validación, y algunos pagos se encuentran en proceso. El monto reportado corresponde a gasto corriente.	
	3er. Trimestre	70.00	91,731,008.60	131,044,298.00	39.81	52,173,685.92	131,044,298.00	Se reporta este avance debido a que la mayor parte de las obras se encuentran en proceso de LICITACIÓN, así mismo aún se cuenta con expedientes en proceso de validación, y algunos pagos se encuentran en proceso.	
	4to. Trimestre	100.00	131,044,298.00	131,044,298.00					
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.47	65,522,149.02	138,904,613.60	0.32	65,522,149.02	202,361,057.45	Se supero la meta de acuerdo a la recaudación efectuada al segundo trimestre.	
	4to. Trimestre	0.63	131,044,298.00	208,356,920.40					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FORTAMUN										
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.08	583,118,933.00	576,874,752.20						
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	29.91	19,594,623.71	65,522,149.02	13.30	8,716,378.43	65,522,149.02	Existe variación en el indicador ya que existen pagos pendientes.		
	4to. Trimestre	27.43	35,944,150.47	131,044,298.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.89	3,862,012.00	65,522,149.02	0.00	0.00	65,522,149.02	Se programó pago con recursos propios.		
	4to. Trimestre	5.89	7,724,024.00	131,044,298.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	65,522,149.02	3.11	2,035,157.00	65,522,149.02	Se incluye el pago por descargas de agua en este periodo.		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	131,044,298.00						

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador			
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	65,522,149.02	0.00	0.00		65,522,149.02	No se programa para este ejercicio fiscal modernización de los sistemas de recaudación local.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	131,044,298.00					
	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador			
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	44.56	29,195,953.33	65,522,149.02	1.40	916,813.01		65,522,149.02	La mayoría de las obras se encuentran en proceso de validación y licitación, por lo q este periodo solo se reporta ese monto.
	4to. Trimestre	44.56	58,391,906.65	131,044,298.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador			
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	16.60	10,876,837.59	65,522,149.02	0.00	0.00		65,522,149.02	La variación en el indicador es debido a que los expedientes se encuentran en proceso de validación.
	4to. Trimestre	22.12	28,992,093.98	131,044,298.00					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO


FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

TERCERO TRIMESTRE 2025

DESTINO DE GASTO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL 31 DE MARZO DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250902506048	56069	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIVIENDAS, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN LORENZO ALMECATLA	\$525,758.56	\$327,569.16	\$527,569.16	\$527,569.16	\$158,270.75	\$158,270.75	\$158,270.75	30%	10.0%	3	PIEZA	De conformidad con el Art. 43 frac. XII, y dado a la naturaleza de los trabajos, en el procedimiento de licitación referente al suministro e instalación de calentadores solares se realizará en un solo procedimiento de licitación para ejecutarse en un solo contrato con número SIMYSP-DI/DLYC/COOP-PUTD/2025/034, con un monto total de \$3,059,901.13 con I.V.A.
PUE250902506046	56177	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS VIVIENDAS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	LA TRINIDAD CHAUTENCO	\$595,859.71	\$597,911.72	\$597,911.72	\$597,911.72	\$179,373.52	\$179,373.52	\$179,373.52	30%	8.8%	3	PIEZA	
PUE250902506041	60211	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS VIVIENDAS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANCTORUM	\$736,061.98	\$738,596.82	\$738,596.82	\$738,596.82	\$221,579.05	\$221,579.05	\$221,579.05	30%	9.5%	4	PIEZA	
PUE250902506042	60429	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS VIVIENDAS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	\$1,191,719.41	\$1,195,823.43	\$1,195,823.43	\$1,195,823.43	\$358,747.03	\$358,747.03	\$358,747.03	30%	8.8%	6	PIEZA	
PUE250902506047	51475	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/035	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES, LOCALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES	\$2,915,000.00	\$2,896,972.61	\$2,896,972.61	\$2,896,972.61	\$865,091.78	\$865,091.78	\$865,091.78	30%	36.1%	1.44	KM	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
PUE250202500843	37011	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "5 DE MAYO", CON CCT 21EBH0095C, UBICADO CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN LORENZO ALMECATLA	\$2,476,105.65	\$2,475,993.67	\$2,475,993.67	\$2,475,993.67	\$2,475,993.67	\$2,475,993.67	\$2,475,993.67	100%	100.0%	600	M2	TERMINADO
PUE250902506050	56064	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/042	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO GENERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO", CON CCT 21EBH0279I, UBICADO EN AV. LONDRES, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANCTORUM	\$2,385,502.45	\$2,385,250.80	\$2,385,250.80	\$2,385,250.80	\$2,385,250.80	\$2,385,250.80	\$2,385,250.80	100%	106.0%	759	M2	TERMINADO
PUE250902380645	56053	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/056	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "LAZARO CÁRDENAS", CON CCT 21EBH0512Z, UBICADO EN PRIVADA DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN LORENZO ALMECATLA	\$2,476,105.65	\$2,475,739.74	\$2,475,739.74	\$2,475,739.74	\$743,721.92	\$743,721.92	\$743,721.92	30%	65.0%	414	M2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
PUE250902506044	57633	SIMYSP-DI/IS-FAIS/25/059	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "BOSQUE DE SANCTORUM", EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA.	SANCTORUM	\$2,803,669.30	\$2,809,622.50	\$2,809,622.50	\$2,809,622.50	\$841,086.75	\$841,086.75	\$841,086.75	30%	25.0%	0.25	PIEZA	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

DESTINO DE GASTO													
	SIM/SP-DI/5-FAIS/25/061	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA "FRIDA KAHLO, CON CCT 21EIN1281Y1, UBICADA EN LA CALLE AMETVAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANCTORUM	\$2,472,009.21	\$2,471,912.22	\$2,471,912.22	\$741,573.67	\$741,573.67	30%	600	M2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
	PUE250302580639 57669	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "BARRIO EL CALVARIO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANCINGO, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA.	SAN JUAN CUATLANCINGO	\$9,192,252.88						1	PIEZA	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	
	PUE250302580643 95289	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, CON CCT 21MSU1160W, UBICADO EN PRIMERA PRIVADA CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANCTORUM	\$2,370,731.86						600	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	
	PUE250302580640 95621	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ALMECATLA, CON CCT 21EBH0011E, UBICADO EN LA CALLE DEPORTIVO 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN LORENZO ALMECATLA	\$2,370,731.86						600	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	



ପୃଷ୍ଠା ୫

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

TERCERO TRIMESTRE 2025

DESTINO DE GASTO														
		MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN, UBICADA EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	\$ 8,000,000.00	\$ 7,983,443.14	\$ 7,983,443.14	\$ 7,983,443.14	\$ 5,723,231.37	\$ 5,723,231.37	\$ 5,723,231.37	72%	72.00%	19216.41 M2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA BUGAMBILLAS, ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y FIN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. <td>SAN JUAN CUAUTLANCINGO</td> <td>\$ 1,059,261.85</td> <td>\$ 1,057,839.52</td> <td>\$ 1,057,839.52</td> <td>\$ 1,057,839.52</td> <td>\$ 1,057,839.52</td> <td>\$ 1,057,839.52</td> <td>\$ 1,057,839.52</td> <td>100%</td> <td>100.00%</td> <td>536.5 M2</td> <td>CONTRATO TERMINANDO</td>	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	\$ 1,059,261.85	\$ 1,057,839.52	\$ 1,057,839.52	\$ 1,057,839.52	\$ 1,057,839.52	\$ 1,057,839.52	\$ 1,057,839.52	100%	100.00%	536.5 M2	CONTRATO TERMINANDO
		REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. <td>CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES</td> <td>\$ 2,838,418.65</td> <td>\$ 2,837,994.73</td> <td>\$ 2,837,994.73</td> <td>\$ 2,837,994.73</td> <td>\$ 2,837,994.73</td> <td>\$ 2,837,994.73</td> <td>\$ 2,837,994.73</td> <td>100%</td> <td>100.00%</td> <td>476 M3</td> <td>CONTRATO TERMINANDO</td>	CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES	\$ 2,838,418.65	\$ 2,837,994.73	\$ 2,837,994.73	\$ 2,837,994.73	\$ 2,837,994.73	\$ 2,837,994.73	\$ 2,837,994.73	100%	100.00%	476 M3	CONTRATO TERMINANDO
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE HANNOVER, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE MUNICH, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. <td>SANCTORUM</td> <td>\$ 2,371,068.73</td> <td>\$ 2,265,623.76</td> <td>\$ 2,265,623.76</td> <td>\$ 2,265,623.76</td> <td>\$ 1,083,796.54</td> <td>\$ 1,083,796.54</td> <td>\$ 1,083,796.54</td> <td>48%</td> <td>55.48%</td> <td>663.65 M2</td> <td>CONTRATO TERMINANDO</td>	SANCTORUM	\$ 2,371,068.73	\$ 2,265,623.76	\$ 2,265,623.76	\$ 2,265,623.76	\$ 1,083,796.54	\$ 1,083,796.54	\$ 1,083,796.54	48%	55.48%	663.65 M2	CONTRATO TERMINANDO
		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE, PRIMERA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+180.00, INICIANDO EN LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. <td>SANCTORUM</td> <td>\$ 2,298,945.86</td> <td>\$ 2,295,992.84</td> <td>\$ 2,295,992.84</td> <td>\$ 2,295,992.84</td> <td>\$ 688,797.85</td> <td>\$ 688,797.85</td> <td>\$ 688,797.85</td> <td>30%</td> <td>10.00%</td> <td>183.7 M2</td> <td>EN PROCESO DE EJECUCIÓN</td>	SANCTORUM	\$ 2,298,945.86	\$ 2,295,992.84	\$ 2,295,992.84	\$ 2,295,992.84	\$ 688,797.85	\$ 688,797.85	\$ 688,797.85	30%	10.00%	183.7 M2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. <td>SAN JUAN CUAUTLANCINGO</td> <td>\$ 2,941,772.19</td> <td>\$ 2,941,058.94</td> <td>\$ 2,941,058.94</td> <td>\$ 2,941,058.94</td> <td>\$ 882,317.68</td> <td>\$ 882,317.68</td> <td>\$ 882,317.68</td> <td>30%</td> <td>8.00%</td> <td>160.27 M2</td> <td>EN PROCESO DE EJECUCIÓN</td>	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	\$ 2,941,772.19	\$ 2,941,058.94	\$ 2,941,058.94	\$ 2,941,058.94	\$ 882,317.68	\$ 882,317.68	\$ 882,317.68	30%	8.00%	160.27 M2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

